INFORME MENSUAL DE AVANCE N° 2

Proyecto FRIL "Construcción Sede Social Junta de Vecinos Villa Los Copihues"

Período informado: 01 al 30 de septiembre de 2026

Los Aromos, 09 de octubre de 2026

1. Identificación del proyecto

Proyecto	Construcción Sede Social Junta de Vecinos Villa Los Copihues
Código BIP	40061234-0
Fuente de financiamiento	FNDR – FRIL 2026, Gobierno Regional de O'Higgins
Convenio de transferencia	Aprobado por Resolución Exenta N° 1.284, de 15-04-2026, del Gobierno Regional
Monto del convenio	$148.500.000
Licitación	ID 3847-12-LQ26, publicada el 12-05-2026
Contratista	Constructora Los Robles SpA, RUT 76.543.210-8
Contrato	Aprobado por Decreto Alcaldicio N° 2.105, de 14-07-2026
Monto del contrato	$146.900.000, impuestos incluidos, suma alzada
Plazo del contrato	210 días corridos
Entrega de terreno	03-08-2026
Término contractual	01-03-2027
Inspector Técnico de Obra	Arq. Felipe Contreras Vera, designado por Decreto Alcaldicio N° 2.188, de 27-07-2026

2. Resumen del período

Al 30 de septiembre de 2026, la obra presenta un **avance físico de 70%** y un **avance financiero de 35%**, correspondiente a los estados de pago N° 1 y N° 2 aprobados por la ITO, por un total de $51.975.000.

Durante el período se terminó el hito de fundaciones y radier, se avanzó en la obra gruesa (muros de albañilería y estructura de acero liviano) y se iniciaron la estructura de techumbre y las canalizaciones eléctricas y sanitarias. Las lluvias de septiembre impidieron trabajar 8 días.

Mediante Ord. N° 1.877, de 28-09-2026, la Municipalidad solicitó al Gobierno Regional una ampliación del plazo de la obra de 45 días corridos, por los días de lluvia y por la ejecución de obras adicionales solicitadas por la comunidad. Con esta ampliación, la **fecha estimada de término de la obra es el 15-04-2027**.

3. Avance físico por partida

Partidas y ponderaciones según el Anexo N° 1 del convenio. El avance de cada partida es el verificado por la ITO al 30-09-2026.

N°	Partida	Ponderación	Avance de la partida	Avance ponderado
1	Obras preliminares	4,0%	100%	4,0%
2	Obra gruesa	40,0%	90%	36,0%
3	Techumbre	15,0%	40%	6,0%
4	Terminaciones	20,0%	10%	2,0%

N°	Partida	Ponderación	Avance de la partida	Avance ponderado
5	Instalaciones	14,0%	30%	4,2%
6	Obras exteriores y accesibilidad universal	7,0%	0%	0,0%

Avance físico global de la obra informado por la ITO: 70%.

4. Avance financiero

4.1 Estados de pago

Estado de pago	Período	Monto	Aprobación ITO	Pago al contratista
EP N° 1	Agosto 2026	$22.275.000	25-08-2026	Pagado el 28-08-2026
EP N° 2	Septiembre 2026	$29.700.000	29-09-2026	Pendiente, en espera de remesa
Total		**$51.975.000**		

Avance financiero: $51.975.000 / $148.500.000 = **35,0%**.

4.2 Detalle de los estados de pago por partida

Partida	EP N° 1	EP N° 2	Acumulado
Obras preliminares	$5.940.000	$0	$5.940.000
Obra gruesa	$16.335.000	$14.850.000	$31.185.000
Techumbre	$0	$4.455.000	$4.455.000
Terminaciones	$0	$1.981.000	$1.981.000
Instalaciones	$0	$3.564.000	$3.564.000
Pavimentación de estacionamientos (obra extraordinaria)	$0	$4.850.000	$4.850.000
Total	**$22.275.000**	**$29.700.000**	**$51.975.000**

4.3 Remesas del Gobierno Regional

Remesa	Monto	Fecha de recepción	Estado
N° 1	$22.275.000	02-09-2026	Recibida y rendida en SISREC
N° 2	$29.700.000	–	Se solicitará en octubre, junto con este informe

5. Estado de los hitos

Hito	Descripción	Fecha de cumplimiento	Estado
1	Inicio del proceso de licitación	12-05-2026	Cumplido
2	Fundaciones y radier terminados	15-09-2026	Cumplido
3	Obra gruesa terminada	–	En ejecución (90%)
4	Techumbre terminada	–	En ejecución (40%)
5	Terminaciones e instalaciones terminadas	–	Por iniciar / en ejecución

Hito	Descripción	Fecha de cumplimiento	Estado
6	Término de obras y recepción provisoria	–	Fecha estimada: 15-04-2027

6. Garantías

Tipo	Garantía de fiel cumplimiento del contrato
Documento	Boleta de garantía bancaria N° 0045821
Emisor	Banco Andino
Tomador	Constructora Los Robles SpA
Beneficiario	Municipalidad de Los Aromos
Monto	$7.345.000 (5% del contrato)
Fecha de emisión	10-07-2026
Fecha de vencimiento	30-09-2026
Estado	En custodia de la Tesorería Municipal

7. Situaciones relevantes del período

- **Lluvias:** se perdieron 8 días de trabajo (09, 10, 11, 16, 17, 22, 23 y 24 de septiembre), según libro de obras.
- **Obras adicionales:** a solicitud de la Junta de Vecinos, se ejecutó la pavimentación de 6 estacionamientos frente a la sede, aprobada por Decreto Alcaldicio N° 2.611, de 14-09-2026. El monto, $4.850.000, se incluyó en el estado de pago N° 2.
- **Dotación en obra:** desde el 21-09-2026 la dotación bajó de 14 a 4 trabajadores, debido al retraso en el pago del estado de pago N° 2 al contratista. El contratista informó que normalizará la dotación una vez recibido el pago.
- **Ampliación de plazo:** solicitada al Gobierno Regional por Ord. N° 1.877, de 28-09-2026 (45 días corridos). En evaluación.
- **Letrero de obra:** instalado el 14-08-2026.

8. Programación para octubre de 2026

- Terminar la obra gruesa y avanzar la techumbre al 80%.
- Avanzar las instalaciones eléctricas y sanitarias al 50%.
- Solicitar la remesa N° 2 al Gobierno Regional y pagar el estado de pago N° 2.
- Normalizar la dotación en obra a 14 trabajadores.

9. Registro fotográfico

Las fotografías originales se adjuntan en archivo digital. En este informe se indica su contenido.

[Fotografía 1] Vista general de la obra desde calle Los Copihues, 28-09-2026	[Fotografía 2] Muros de albañilería del salón multiuso, 25-09-2026
[Fotografía 3] Inicio de estructura de techumbre, 29-09-2026	[Fotografía 4] Estacionamientos pavimentados frente a la sede, 30-09-2026

FELIPE CONTRERAS VERA Arquitecto Inspector Técnico de Obra	MÓNICA SALAZAR PIZARRO Directora de Obras Municipales	GONZALO IBARRA CÁCERES Secretario Comunal de Planificación